



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้ง่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพลินเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๔๕,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยประชานมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๔๑๓,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๙๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านหมาก - คลองหาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบล ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๗๕,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๔๙๘,๐๐๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖.	โครงการซ่อมแซมท่อเมนต้นน้ำประปาบ้านเขาน้อยบริเวณถนนสายเขาน้อย-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๘๙,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๑๖๕,๐๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ถนนสายหนองดุก-ปลายน้ำเหนือ หมู่ที่ ๒	๘๖๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๗๖,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองหาเหนือ-วัดไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๑๖,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๔๒๔,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๓๙,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านหมาก - คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบล ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๔๙๔,๐๐๐
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๕,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๔๙๐,๐๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๔๙๓,๐๐๐
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๑๖.	โครงการขุดร่องระบายน้ำเดิมและวางท่อ ระบายน้ำ (หน้าบ้านนางฉ่ำ) บริเวณถนนสาย ปลายธารฯ - กอบแก้วฯ หมู่ที่ ๕	๒๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำลาดคอนกรีตรอบชุมชนเคหะบ้านกอบแก้วฯ และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	๔๖๔,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้านเคหะบ้านกอบแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๔๙๒,๐๐๐
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางร้อยรอบ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๖๓,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางจรมิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๑๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๓๙๘,๐๐๐
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางช่องนาเขาถ่าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒ .	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยสุวรรณ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยสุวรรณ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๒๔.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายซอยลงเขื่อน หมู่ที่ ๗ ตำบล ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๐๙,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๒๕.	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ มีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ	๑๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑	๑๓๗,๔๘๒	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๒๗.	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๔๓,๔๘๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๒๘.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๒,๖๙๐	ไตรมาสที่ ๒			✓	๑๕๒,๖๙๐
๒๙.	โครงการงานประเพณีงานขวัญข้าว	๔๒,๒๐๐	ไตรมาสที่ ๒			✓	๔๒,๒๐๐
๓๐.	โครงการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร	๔๙,๗๕๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๓๑.	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๘๒,๒๒๐	ไตรมาสที่ ๑			✓	๘๒,๒๒๐
๓๒.	โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน	๓๗,๙๐๐	ไตรมาสที่ ๓	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน,ค่า วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ)	๑๗๗,๔๘๐	ไตรมาสที่ ๑-๔		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๓๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๑๗,๔๕๐	ไตรมาสที่ ๑-๔		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๓๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๗๙๓,๘๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔		✓		ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๓๖.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	๖๔,๐๒๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๓๗.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔		✓		ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๓๙.	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	๓๓,๓๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๔๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตตำบลลำพูน	๒๙,๗๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๔๑.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลลำพูน	๑๖,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๔๒.	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ	๔๗,๓๓๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๔๓.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ	๑๙,๙๙๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๔๔.	โครงการแข่งขันกีฬาลำพูนคัพ	๑๒๔,๔๙๐	ไตรมาสที่ ๓			✓	๑๒๔,๔๙๐
๔๕.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬา เด็กเยาวชน ตำบลลำพูน	๑๐๗,๑๖๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
๔๖.	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์	๗๖,๑๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๗.	ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้ง	๔๘๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้านเคหะกอบแก้วฯ (ช่วงที่ ๒) ม.๖	๔๙๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยบุญหนุน ม.๔	๔๙๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ ๑) ม.๕	๓๑๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๕๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยภิรมณ์พงศ์ ม.๓	๔๙๙,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย
๕๒.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าซอยวงแหวน ม.๒	๒๒๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓-๔	✓			ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			งบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเขาเมาะ- ประชานิมิตร รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๒๓-๒๐ หมู่ที่ ๓	๕,๙๗๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย